

27.03.2023

12:30

**Заседание рабочей группы по проверке обоснованности закупок
для нужд муниципального образования город Пермь**

Место проведения заседания: с использованием видео-конференц-связи
 Председатель рабочей группы Хайруллин Э.А.
 Присутствовали: 10 участников (Приложение 2 к Протоколу)

ПОВЕСТКА:

Рассмотрение заявок, предусмотренных графиком на 27.03.2023 года (Приложение 1 к Протоколу).

СЛУШАЛИ: Хайруллина Э.А., Мохова Д.А., Истомину Н.Г., Ворончихина А.Ю., Тихонову С.В., Антипову Ю.С., Попову О.В.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать заявки №№ 1, 2 с предложением об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2024 для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь, при условии получения положительного заключения комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов, после перераспределения бюджетных ассигнований с управления жилищных отношений администрации города Перми на управление капитального строительства администрации города Перми.

2. Управлению муниципального заказа администрации города Перми: обеспечить принятие проекта постановления администрации города Перми об изменении существенных условий контрактов.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель рабочей группы

Э.А. Хайруллин

Протокол вела:

И.Э. Заозерова

Приложение 1
к Протоколу заседания № 93
от 27.03.2023 г.

Заявки с предложением об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2024 для обеспечения нужд муниципального образования город Пермь

№ п/п	Заказчик	Предмет контракта (договора)	Реквизиты заявки, направленной заказчиком	Существенные условия контракта, подлежащие изменению	Цена контракта, рублей	Решение РГ
1	МКУ «Управление технического заказчика»	Выполнение работ по объекту «строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: по ул. Маяковского, 54»	№ 059-34/1-01-02-5-412 от 23.03.2023	- увеличение цены контракта до 805 926 453,34 руб.; - увеличение срока исполнения контракта с 733 календарных дней до 923 календарных дней.	540 827 652,56	согласовать заявку
2	МКУ «Управление технического заказчика»	Выполнение работ по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57»	№ 059-34/1-01-02-5-413 от 23.03.2023	- увеличение цены контракта до 805 733 689,40 руб.; - увеличение срока исполнения контракта с 733 календарных дней до 909 календарных дней.	541 007 400,00	согласовать заявку

Список присутствующих:

ФИО	Должность
Хайруллин Эдуард Азатович	Первый заместитель главы администрации города Перми
Мохов Денис Анатольевич	Начальник управления муниципального заказа администрации города Перми
Заозерова Ирина Эдуардовна	Заместитель начальника управления – начальник отдела муниципальных закупок управления муниципального заказа администрации города Перми
Ворончихин Александр Юрьевич	Начальник контрольного департамента администрации города Перми
Истомина Нина Георгиевна	Заместитель начальника департамента финансов администрации города Перми – начальник управления расходов бюджета
Тихонова Светлана Валериевна	Начальник контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации города Перми
Крузель Елена Ипполитовна	Начальник департамента планирования и мониторинга администрации города Перми
Лямина Анна Александровна	Заместитель начальника отдела управления проектами департамента планирования и мониторинга администрации города Перми
Приглашенные участники:	
Антипова Юлия Сергеевна	Заместитель директора по экономике и финансам МКУ «Управление технического заказчика» - начальник планово-экономического отдела
Попова Оксана Валерьевна	Заместитель начальника управления капитального строительства администрации города Перми